

## (2024 год)

OT 24 Marta 2010 r. № 114

М.А. Іольтин

2023-2024

M. III.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [2024 год]																Освоено (закрыто) актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено) актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Остаток, профинансировать по резул-там отчетного периода*	Отклонение**		Причины отклонений
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		за отчет-ный квартал	за отчет-ный квартал												
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			всего	млн. рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупки, процент							
	ВСЕГО,	14,262	4,952	4,502	0,183	0,183	0,585	0,183	4,003	0,555	0,183	3,583	8,320	3,955	8,320	3,955	0,000	-0,450	-9	0,000	-0,450					
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	12,489	3,820	3,400	0,000	0,000	0,000	0,000	3,820	0,000	0,000	3,400	6,407	3,400	6,407	3,400	0,000	-0,420	-11	0,000	-0,420					
1.1.	Реконструкция ЗКЛ-10 кВ от ф.19, ф. 20 НС 110 кВ (оборудование до РП-107)	12,489	3,820	3,400	0,000	0,000	0,000	0,000	3,820	0,000	0,000	3,400	6,407	3,400	6,407	3,400	0,000	-0,420	-11	0,000	-0,420	снижение по закупкам				
2	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	1,773	1,132	1,102	0,183	0,183	0,585	0,183	0,183	0,555	0,183	1,913	0,555	1,913	0,555	0,000	-0,030	-3	0,000	-0,030						
2.1.	Приобретение автомобиля УАЗ Комби 7 мест	1,363	0,730	0,730	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	1,413	0,183	1,413	0,183	0,000	0,000	0	0,000	0,000	утверждена корректировка бюджета 2023 год					
2.2.	Приобретение УПК-04М	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,098	0,000	0,098	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000						
2.3.	Приобретение СКАТ-70М	0,213	0,402	0,372	0,000	0,000	0,402	0,000	0,372	0,000	0,000	0,402	0,372	0,402	0,372	0,030	-0,030	-7	0,000	-0,030	финансовая стоимость прибора					
2.4.	Приобретение теплоизора	0,198	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	2025 год					

• В ценах отчетного года

♦♦ План, согласно утвержденной инвестиционной программе

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ



Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Электросетевая компания" в 2024 году  
(2024 год)

№№	Наименование объекта*	Планный объем финансирования, млн. руб.*					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.				
		Всего	ПИР	СМР	оборуд. и мате-риалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборуд. и мате-риалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборуд. и мате-риалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборуд. и мате-риалы	прочие
	ВСЕГО,	4,952	0,000	3,742	0,000	1,210	4,502	0,000	3,331	0,000	1,172	-0,450	0,000	-0,412	0,000	-0,038	4,502	0,000	3,331	0,000	1,172
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	3,820	0,000	3,742	0,000	0,078	3,400	0,000	3,331	0,000	0,069	-0,420	0,000	-0,412	0,000	-0,009	3,400	0,000	3,331	0,000	0,069
1.1.	Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ф. 19, ф. 20 ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107	3,820	0,000	3,742	0,000	0,078	3,400	0,000	3,331	0,000	0,069	-0,420	0,000	-0,412	0,000	-0,009	3,400	0,000	3,331	0,000	0,069
2	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	1,132	0,000	0,000	0,000	1,132	1,102	0,000	0,000	0,000	1,102	-0,030	0,000	0,000	0,000	-0,030	1,102	0,000	0,000	0,000	1,102
2.1.	Приобретение автомобиля УАЗ Комби 7 мест	0,730	0,000	0,000	0,000	0,730	0,730	0,000	0,000	0,000	0,730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,730	0,000	0,000	0,000	0,730
2.2.	Приобретение УПК-04М	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.	Приобретение СКАТ-70М	0,402	0,000	0,000	0,000	0,402	0,372	0,000	0,000	0,000	0,372	-0,030	0,000	0,000	0,000	-0,030	0,372	0,000	0,000	0,000	0,372
2.4.	Приобретение тепловизора	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

\* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.  
\*\* Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозный период с НДС.

27 марта

27 марта 2025 года

10

[illegible]



Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
(2024 год)

Приложение № 8  
Куржесу Минэнерго России  
от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждено  
Директор  
М.А. Гольдин

М.П. 2025 года

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (2024 год)												Причины отклонений
		всего		I кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.				
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	4,593	4,143	0,093	0,093	0,495	0,093	3,913	0,465	0,093	3,493			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,683	2,683	0,000	0,000	0,000	0,000	2,683	0,000	0,000	2,683			
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,683	2,683	0,000	0,000	0,000	0,000	2,683	0,000	0,000	2,683			
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.3.	в т.ч. от тех. присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.3.1	в т.ч. от тех. присоединения генерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.3.2	в т.ч. от тех. присоединения потребителей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.4.	Прочая прибыль	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.2.	Амортизация	1,084	0,710	0,062	0,062	0,397	0,062	0,563	0,373	0,062	0,212	утверждена корректировка ИТР		
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	1,084	0,710	0,062	0,062	0,397	0,062	0,563	0,373	0,062	0,212			
1.2.2.	Прочая амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.3.	Возврат НДС	0,825	0,750	0,030	0,030	0,097	0,030	0,667	0,092	0,030	0,597			
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.4.1.	в т.ч. средства допэмисии	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,359	0,359	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090			
2.1.	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.2.	Облигационные займы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.3.	Займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.4.	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.6.	Использование лизинга	0,359	0,359	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090			
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>4,952</b>	<b>4,502</b>	<b>0,183</b>	<b>0,183</b>	<b>0,585</b>	<b>0,183</b>	<b>4,003</b>	<b>0,555</b>	<b>0,183</b>	<b>3,583</b>			
	для ОГК/ПЭК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.  
\*\* Накопленным итогом за год.



# Отчет о вводах/ выводах объектов (представляется год)



Приложение № 9  
к приказу Минэнерго России  
от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю  
Директор  
М.А. Гольдин  
27 марта 2025 года  
М. П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2024	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2024	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2024	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	<b>ВСЕГО</b>	1	1	0,15	0	2/0,15	1	0	1/0,15	0	2/0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0	0	0,15	0	0,15	0	0	0,15	0,00	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Реконструкция 2КД-10 кВ от ф.19, ф. 20 ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107	0	0	0,15	0	0,15	0	0	0,15	0,00	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: Приобретение автомобиля УАЗ Комби 7 мест	1	1	0	0	2	1		1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Приобретение УПК-04М	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Приобретение СКАТ-70М	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Приобретение теплоизора	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

